



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOIRO

DEZEMBRO / 2010

PROJETO		2010									
Descrição	Total Processos	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
		Previstos	Aprovados	Disponíveis							
10VS-Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	7.810.211	9.191.107	9.191.107	6.191.107	7.810.211	4.387.244	1.803.863				
Recursos do Tesouro - LOA	2.883.842	3.000.000	3.000.000	0	2.883.842	0	0				
Contratação dos serviços de pavimentação da portaria principal do ITAPOR.	2.883.842				2.883.842	0		Em fase de homologação.		Médio	Recursos a serem repassados após a conclusão da licitação.
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009	4.926.369	6.191.107	6.191.107	6.191.107	4.926.369	4.387.244	1.803.863				
Ampliação da portaria principal do ITAPOR.	2.496.747				2.496.747	2.139.089		Contrato em execução.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
Implantação da sinalização náutica no ITAPOR.	2.429.622				2.429.622	2.248.155		Contrato em execução.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
10VW-Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	3.369.981	10.665.546	10.665.546	7.665.546	3.369.981	121.567	7.543.979			A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 11HG totalizando R\$ 1.642.046,00.	
Recursos do Tesouro - LOA	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009	3.369.981	7.665.546	7.665.546	7.665.546	3.369.981	121.567	7.543.979				
Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do RIOPOR.	42.569				42.569	0		Contrato assinado.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
Contratação dos serviços de fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 no RIOPOR.	28.100				28.100	28.100		Contrato em execução.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
Construção da sede da Guarda Portuária.	3.299.312				3.299.312	93.467		Contrato em execução.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
11HG-Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	5.642.046	5.642.046	5.642.046	5.642.046	5.642.046	5.642.046	0			A ação obteve remanejamento de recursos financeiros da ação 10VW totalizando R\$ 1.642.046,00.	
Recursos do Tesouro - LOA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0				
Fornecimento e Instalação de Defensas para o Porto do Rio de Janeiro (RJ).	3.000.000				3.000.000	3.000.000		Contrato concluído.		-	-
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2008	2.642.046	2.642.046	2.642.046	2.642.046	2.642.046	2.642.046	0				
Fornecimento e Instalação de Defensas para o Porto do Rio de Janeiro (RJ).	2.642.046				2.642.046	2.642.046		Contrato concluído.		-	-
121E-Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	1.332.274	1.840.725	1.840.725	1.332.274	1.333.389	1.332.232	42				
Recursos do Tesouro - LOA	491.549	1.000.000	1.000.000	491.549	491.549	491.549	0				
Recuperação da pista 200 do ITAPOR.	491.549				491.549	491.549		Contrato concluído.		-	-
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004/2008	840.725	840.725	840.725	840.725	841.840	840.683	42				
Pavimentação da pista 500 do ITAPOR.	840.725				841.840	840.683		Contrato concluído.		-	-
121F-Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	0	0	0	0	0			A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 121G totalizando R\$ 450.194,00 .	
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004	0	0	0	0	0	0	0				
121G-Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	0	3.032.923	3.032.923	3.032.923	0	0	3.032.923			O Projeto Básico foi concluído com valor inicial de R\$ 6.918.708,20 a preço de 2006. Atualmente, encontra-se em fase de atualização de preços e elaboração das especificações técnicas para conclusão do Edital. Incluído na proposta do Orçamento de Investimentos para 2011. A ação obteve remanejamento de recursos financeiros das ações 121F, 3340 e 3E70 totalizando R\$ 2.032.923,00.	
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004	0	3.032.923	3.032.923	3.032.923	0	0	3.032.923				
121L-Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	0	0	0	0	0	0	0			A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 3E74 totalizando R\$ 38.127,00.	
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2004	0	0	0	0	0	0	0				



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOIRO

DEZEMBRO / 2010

PROJETO		2010									
Descrição	Total Processos	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
		Previstos	Aprovados	Disponíveis							
12LI-Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0	0	A ação foi incluída no Orçamento de Investimentos no final de 2010 através da abertura de crédito especial no valor de R\$ 31.000.000,00 pela Lei nº 12.370, de 29/12/2010.			
Recursos do Tesouro - LOA	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0	0				
Contratação dos serviços de ampliação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro.	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	0		Em fase de procedimento licitatório. Concorrência 06/2010.		Médio	Recursos a serem repassados após a conclusão da licitação.
20BA-Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	55.018	777.000	777.000	777.000	55.018	0	777.000	A ação teve crédito extraordinário de R\$ 777.000,00 aberto no final de 2010 pela MP nº 515, de 28/12/2010.			
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009	55.018	777.000	777.000	777.000	55.018	0	777.000				
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Central de Videoconferência para implementação de salas de situação, Tv/monitor e Rack para equipamentos.	55.018				55.018	0		-		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
3338-Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)	72.473	72.473	72.473	72.473	72.473	72.473	0				
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2003	72.473	72.473	72.473	72.473	72.473	72.473	0				
Ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí (RJ).	72.473				72.473	72.473		Contrato concluído.		-	-
3340-Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	0	0	0	0	0	0	0	A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 12IG totalizando R\$ 183.480,00.			
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2003	0	0	0	0	0	0	0				
3E70-Recuperação do Acesso Rodoferryviário do Porto do Rio do Janeiro (RJ)	6.436.000	4.479.540	4.479.540	4.479.540	0	0	4.479.540	A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 12IG totalizando R\$ 1.399.249,00.			
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2006	6.436.000	4.479.540	4.479.540	4.479.540	0	0	4.479.540				
Convênio técnico-financeiro entre CDRJ e município do RJ visando a implantação de um novo acesso ao Porto do Rio de Janeiro.	6.436.000				0	0		Em execução. Efetuada a primeira prestação de contas pela Prefeitura RJ.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2005 / Recursos Próprios - Saldo Rendimentos 2008	0	0	0	0	0	0	0				
3E72-Implantação de Balanças no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	0	103.178	103.178	0	0	0	0	A ação sofreu remanejamento de recursos financeiros para a ação 3E74 totalizando R\$ 73.429,00.			
Recursos do Tesouro - LOA	0	103.178	103.178	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2006	0	0	0	0	0	0	0				
3E74-Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	2.482.745	2.644.301	2.644.301	342.680	231.124	0	342.680	A ação obteve remanejamento de recursos financeiros das ações 12IL e 3E72 totalizando R\$ 111.556,00.			
Recursos do Tesouro - LOA	0	2.301.621	2.301.621	0	0	0	0				
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2007	2.482.745	342.680	342.680	342.680	231.124	0	342.680				
Recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de Janeiro.	231.124				231.124	0		Restando a última medição que aguarda procedimentos da Light.		Baixo	Recursos repassados e crédito reaberto em 2010.
Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do RIOPOR.	1.251.621				0	0		Em fase de elaboração de projeto básico.		Médio	Aguardando conclusão do projeto básico e a liberação dos recursos financeiros.
Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho entre Sub 17/18 e SE-CS.	1.000.000				0	0		Em fase de elaboração de projeto básico		Médio	Aguardando conclusão do projeto básico e a liberação dos recursos financeiros.



QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOURO

DEZEMBRO / 2010

PROJETO		2010										
Descrição	Total Processos	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução		
		Previstos	Aprovados	Disponíveis								
6504-Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio-Ambiente	3.963.400	3.767.876	3.767.876	509.956	713.400	0	509.956					
Recursos do Tesouro - LOA	3.963.400	2.000.000	2.000.000	0	713.400	0	0					
Auditoria contábil nos custos operacionais visando revisão tarifária.	713.400				713.400	0		O Edital encontra-se concluído, já aprovado pela DIREXE e CONSAD, processo encaminhado para Licitação dos Serviços.		Médio	Cronograma de desembolso encaminhado à SEP.	
Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários.	1.000.000				0	0		Processo encaminhado para análise da SUPJUR.		Médio		Aguardando definição.
Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ.	1.000.000				0	0		Termo de Referência em elaboração pela DIMACO.		Médio		Aguardando definição.
Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ.	250.000				0	0		Enviado para análise e decisão da DIREXE.		Médio		Aguardando definição.
Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão.	1.000.000				0	0		Termo de Referência em elaboração pela DINFOR.		Médio		Aguardando definição.
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2009	0	509.956	509.956	509.956	0	0	509.956					
Restos a Pagar – 2006	0	1.257.920	1.257.920	0	0	0	0					
7376-Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	1.862.624	1.896.300	1.896.300	1.896.300	1.862.624	448.002	1.448.298					
Recursos do Tesouro - LOA	0	0	0	0	0	0	0					
Recursos do Tesouro - Saldo Financeiro 2007	1.862.624	1.896.300	1.896.300	1.896.300	1.862.624	448.002	1.448.298					
Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR.	373.102				373.102	373.102		Contrato concluído.		-	-	
Serviço subaquático por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR.	268.000				268.000	74.900		Contrato concluído.		-	-	
Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundo no acesso aquaviário ao ITAPOR.	489.786				489.786	0		Em fase de homologação.		Baixo	Recursos liberados.	
Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí.	731.736				731.736	0		Sessão inaugural prevista para dia 28/02/2011.		Baixo	Recursos liberados.	
7390-Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0					
Recursos do Tesouro - LOA	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0					
7412-Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	0	2.133.000	2.133.000	0	0	0	0					
Recursos do Tesouro - LOA	0	2.133.000	2.133.000	0	0	0	0					
TOTAL	64.026.772	79.006.015	79.006.015	31.941.845	52.090.266	12.003.564	19.938.281					
Grau de dificuldade de Execução:												
Baixo – execução em andamento e dentro do cronograma e/ou recursos já repassados;												
Médio – execução em atraso e/ou recursos a serem repassados e/ou aguardando reabertura de crédito;												
Alto – execução paralisada e/ou recursos cancelados.												