

1 QUANTO AO PRAZO DE FECHAMENTO MENSAL

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes ao Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.

2 VALORES APROVADOS EM 2011

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA/2012 no valor de R\$ 382.015.468. O detalhamento das ações foi publicado como Suplemento no Diário Oficial da União em 03/02/2012.

Os valores aprovados com fonte em Recursos do Tesouro pela LOA/2012 foram ajustados ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011, conforme o quadro abaixo:

Quadro – Fonte de Financiamento – LOA/2012

Fonte de Financiamento	Dotação Aprovada ⁽¹⁾	Dotação Ajustada ⁽²⁾
Recursos de Capital – Orçamento de Investimento	R\$ 382.015.468	R\$ 356.752.239
Recursos Próprios	R\$ 14.300.725	R\$ 14.300.725
Geração Própria	R\$ 14.300.725	R\$ 14.300.725
Recursos do Tesouro	R\$ 367.714.743	R\$ 342.451.514
Direto	R\$ 228.801.444	R\$ 228.801.444
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 138.913.299	R\$ 113.650.070

(1) A coluna **Dotação Aprovada** refere-se aos valores aprovados pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA 2012.

(2) A coluna **Dotação Ajustada** refere-se aos valores aprovados pela LOA 2012, ajustados ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011.

3 VALORES REALIZADOS EM 2012

No exercício foram realizados **0,1%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 131.349,01**.

Quadro – Valores Realizados em 2012

Fonte de Financiamento	Dotação Ajustada	Realizado R\$	Realizado (%)
Recursos Próprios	R\$ 14.300.725	R\$ 131.349	0,1%
Geração Própria	R\$ 14.300.725	R\$ 131.349	0,1%
Recursos do Tesouro	R\$ 342.451.514	R\$ 0	0,0%
Direto	R\$ 228.801.444	R\$ 0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 113.650.070	R\$ 0	0,0%
Total	R\$ 356.752.239	R\$ 131.349	0,1%

4 DETALHAMENTO POR AÇÕES

1) Projeto: 26.784.2074.12LG.0033					
Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)					
Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.					
Início da Ação	01/07/2012		Término da Ação	31/12/2014	
Valor do Projeto	R\$ 200.000.000		Realizado até 2011	R\$ 0	
Resultados Alcançados até 2011					
Não há realizações no período.					
Orçamento de Investimento 2012					
Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro	PAC	R\$ 84.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Saldo Financeiro	PAC	R\$ 12.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 96.000.000	48,0 %	R\$ 12.000.000	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %
Resultados Alcançados em 2012					
Não há realizações no exercício.					
A Realizar					
Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro					
O processo está em procedimento licitatório. A concorrência nº 005/2011 está em fase de julgamento dos documentos de habilitação.					
Contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa					
O processo está em fase de procedimento licitatório. O recebimento e abertura das propostas da concorrência nº 001/2012 está marcado para o dia 27/03/2012.					

2) Projeto: 26.784.2074.12LI.0033					
Ação: Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)					
Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios.					
Início da Ação	01/03/2011		Término da Ação	31/12/2014	
Valor do Projeto	R\$ 322.000.000		Realizado até 2011	R\$ 555.134	
Resultados Alcançados até 2011					
Caracterização Geológica - Geotécnica do Corpo Rochoso Existente na Projeção dos píeres de Atracação de Navios de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)					
O contrato C-SUPJUR Nº 034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA está concluído – pagamento da 1ª medição, 2ª medição parcial e 2ª medição complementar – Termo de Liquidação e Quitação 080/2011.					
Orçamento de Investimento 2012					
Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro	PAC	R\$ 133.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Saldo Financeiro	PAC	R\$ 77.444.866		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 210.444.866	66,0 %	R\$ 77.444.866	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %
Resultados Alcançados em 2012					
Não há realizações no exercício.					

2) Projeto: 26.784.2074.12LI.0033

A Realizar

Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de construção do píer de atracação destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro

O processo está em procedimento licitatório. A concorrência nº 006/2010 está em fase de revisão do Edital para posterior republicação.

Contratação dos serviços de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro

O processo está em procedimento licitatório. A concorrência nº 008/2011 está em fase de julgamento dos documentos de habilitação.

3) Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033

Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Finalidade: Monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2013
Valor do Projeto	R\$ 40.000.000	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Ação incluída no PPA 2012-2015.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro	PAC	R\$ 3.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 3.000.000	8,0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

A ação incluída no PPA 2012-2015 não possui processo em andamento com previsão de utilização dos recursos.

4) Projeto: 26.784.2074.14KL.0033

Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Finalidade: Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2012
Valor do Projeto	R\$ 2.000.000	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Ação incluída no PPA 2012-2015.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro	PAC	R\$ 1.850.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.850.000	90,0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

A ação incluída no PPA 2012-2015 não possui processo em andamento com previsão de utilização dos recursos.

5) Projeto: 26.784.2074.14KM.0033

Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística

Finalidade: Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2013
Valor do Projeto	R\$ 9.000.000	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Ação incluída no PPA 2012-2015.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro		PAC		R\$ 1.500.000 (Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.500.000	17,0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

A ação incluída no PPA 2012-2015 não possui processo em andamento com previsão de utilização dos recursos.

6) Projeto: 26.784.2074.144X.0033

Ação: Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalações de acostagem (Cais, píeres, dársenas, dolphins, dentre outras) e as instalações de movimentação e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroáreas, etc) de modo a tornar a infraestrutura portuária mais eficiente.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2015
Valor do Projeto	R\$ 10.000.000	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Ação incluída no PPA 2012-2015.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro		PAC		R\$ 2.500.000 (Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 2.500.000	25,0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

A ação incluída no PPA 2012-2015 não possui processo em andamento com previsão de utilização dos recursos.

7) Projeto: 26.784.2074.144Y.0033

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2014
Valor do Projeto	R\$ 8.900.725	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

7) Projeto: 26.784.2074.144Y.0033

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 900.725		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Recursos do Tesouro		R\$ 500.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.400.725	16,0 %	R\$ 225.181	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

Recuperação da Pavimentação no Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR Nº 116/2011 foi assinado em 28/12/2011. O valor deste contrato é de R\$ 1.048.044,38 e o prazo de execução é de 4 meses.

Observação:

A ação aguarda o repasse dos valores aprovados com fonte em Recursos do Tesouro para início da execução dos serviços de **Recuperação da Pavimentação no Porto do Rio de Janeiro**, uma vez que os valores aprovados com fonte em Recursos Próprios são insuficientes para cobrir em sua totalidade as despesas resultantes do contrato C-SUPJUR Nº 116/2011.

8) Projeto: 26.784.2074.144Z.0033

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2015
Valor do Projeto	R\$ 23.780.761	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro		R\$ 1.213.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Saldo Financeiro		R\$ 4.248.125		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 5.461.125	83,0 %	R\$ 4.248.125	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

Contratação dos serviços de Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)

O Projeto Básico está concluído e o processo está em análise pela área técnica.

9) Projeto: 26.784.2074.145B.0033

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2012
Valor do Projeto	R\$ 11.818.003	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

9) Projeto: 26.784.2074.145B.0033

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro		R\$ 938.444		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Saldo Financeiro		R\$ 10.879.559		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 11.818.003	100,0 %	R\$ 10.879.559	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R\$ 2.399.500,00 e o prazo de execução é de 12 meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 16/08/2011.

Implantação da Unidade de Esterilização de Resíduos Sólidos – UERS no porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR Nº 106/2011 com CONPORT ENGENHARIA LTDA foi assinado em 07/12/2011. O valor do contrato é de R\$ 339.465,26 e o prazo de execução é de 6 meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 08/12/2011.

Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro

O processo está em procedimento licitatório. A concorrência nº 007/2011 está em fase de julgamento das propostas de preço.

Aquisição de Coletes Balísticos e Spray de Gás Pimenta

O processo está em fase de compra na DIVCOL.

Aquisição de pontos eletrônicos de ouvido

O processo está em fase de compra na DIVCOL.

10) Projeto: 26.784.2074.145D.0033

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2015
Valor do Projeto	R\$ 8.314.890	Realizado até 2011	R\$ 0

Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 1.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Recursos do Tesouro		R\$ 300.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Saldo Financeiro		R\$ 4.154.335		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 5.454.335	73,0 %	R\$ 4.404.335	R\$ 872.532	R\$ 20.349	0,2 %

Resultados Alcançados em 2012

Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).

A Realizar

Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA foi assinado em 03/08/2011. O valor deste contrato é de R\$ 2.399.500,00 e o prazo é de 12 meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 16/08/2011.

Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ)

A licitação está concluída. Aguarda a assinatura do contrato no valor de R\$ 698.761,13.

Fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ)

Aguarda a finalização dos processos de cessão de áreas no Porto de Itaguaí (RJ) para elaboração do projeto.

11) Projeto: 26.784.2074.20HM.0001

Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária.

Valor do Projeto	ATIVIDADE	Realizado até 2011	ATIVIDADE
------------------	-----------	--------------------	-----------

Resultados Alcançados até 2011

Pagamento referente a estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento das parcelas do convênio C-SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN – Ministério da Defesa.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
------------------------	-------	------------

Saldo Financeiro R\$ 3.767.876 (Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 3.767.876	10 unid	R\$ 3.767.876	R\$ 0	R\$ 0	0,0 unid

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários

A pesquisa de preços e o Termo de Referência encontram-se concluídos. A DIVETA realizou pesquisa de mercado para o processo em questão, obtendo o valor estimado de R\$ 7.640.000,00 para um período de 60 meses. O Edital de licitação dos serviços está em fase de finalização.

Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ

O Termo de Referência está em elaboração pela DIMACO.

12) Projeto: 26.122.0807.4101.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	ATIVIDADE	Realizado até 2011	ATIVIDADE
------------------	-----------	--------------------	-----------

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
------------------------	-------	------------

Recursos Próprios R\$ 8.900.000 (Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 8.900.000	-	R\$ 2.225.000	R\$ 0	R\$ 0	-

Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

A Realizar

A contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de Remodelagem do Prédio sede da Superintendência do Porto de Itaguaí (RJ) no valor de R\$ 202.389,89.

13) Projeto: 26.122.0807.4102.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	ATIVIDADE	Realizado até 2011	ATIVIDADE
------------------	-----------	--------------------	-----------

13) Projeto: 26.122.0807.4102.0033

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 2.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 2.000.000	-	R\$ 500.000	R\$ 0	R\$ 0	-
Resultados Alcançados em 2012					
Não há realizações no exercício.					

14) Projeto: 26.126.0807.4103.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	ATIVIDADE	Realizado até 2011	ATIVIDADE		
Orçamento de Investimento 2012					
Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 1.500.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.500.000	-	R\$ 375.000	R\$ 110.800	R\$ 110.800	-
Resultados Alcançados em 2012					

1-Aquisição de 04 módulos de segurança TIPO II – FIREWALL IPS, conforme O.F 069/2011: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA.

15) Projeto: 26.784.2074.7376.0033

Ação: Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Finalidade: Atender à necessidade de escoamento de diversos investimentos em implantação no Estado do Rio de Janeiro, tais como siderúrgicas, usinas de placas, complexo petroquímico, entre outros.

Início da Ação	01/01/2012	Término da Ação	31/12/2012
Valor do Projeto	R\$ 106.000.000	Realizado até 2011	R\$ 104.844.691
Resultados Alcançados até 2011			

Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – dragagem de infraestrutura aquaviário de acesso ao Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000;

Pagamento da 1ª a 10ª medições do contrato com a firma Ster Engenharia Ltda – Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008.

Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a 3ª medições.

Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí - contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da medição única.

Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí (RJ) - O contrato C-SUPJUR Nº 020/2011 com PH MAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA está concluído – pagamento da 1ª a 4ª medições.

Orçamento de Investimento 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Saldo Financeiro		R\$ 1.448.298		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.155.309	1 mil m³	R\$ 1.155.309	R\$ 0	R\$ 0	0 mil m³
Resultados Alcançados em 2012					
Não há realizações no exercício.					

15) Projeto: 26.784.2074.7376.0033

A Realizar

Análise do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ)
O processo encontra-se em fase de estudos pela área técnica.

ANEXO



Fevereiro / 2012

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
EXERCÍCIO DE 2012**

Valores em R\$1,00

FONTE DE RECURSO	APROVADO	DISPONÍVEL	EMPENHADO	REALIZADO
RECURSOS PRÓPRIOS	14.300.725,00	3.575.181,00	131.149,01	131.149,01
RECURSOS TESOIRO	342.451.514,00	113.650.070,00	0,00	0,00
TOTAL	356.752.239,00	117.225.251,00	131.149,01	131.149,01

