

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO EM ANDAMENTO
FONTE: RECURSOS DO TESOURO

Exercício: 2012

Valores em R\$ 1,00

PROJETO				2012									
Cód	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2011	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
				Previstos	Aprovados	Disponíveis							
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	12.000.000	0	98.900.000	98.900.000	98.900.000	0	0	98.900.000				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	75.700.000	75.700.000	75.700.000	0	0	75.700.000				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	12.000.000	0	23.200.000	23.200.000	23.200.000	0	0	23.200.000				
REFORÇO ESTRUTURAL DO CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.		8.725.060	0				0	0		PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 005/2011.		BAIXO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL DO CAIS DA GAMBOA.		3.274.940	0				0	0		PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 001/2012.		BAIXO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
12LI	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	77.444.866	0	210.444.866	210.444.866	210.444.866	0	0	210.444.866				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	133.000.000	133.000.000	133.000.000	0	0	133.000.000				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	77.444.866	0	77.444.866	77.444.866	77.444.866	0	0	77.444.866				
CONSTRUÇÃO DO PIER DE ATRACAÇÃO DESTINADO A NAVIOS DE PASSAGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.		75.196.123	0				0	0		PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 006/2010.		BAIXO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ).		2.248.743	0				0	0		PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 008/2011.		BAIXO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
14KJ	Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	0	0	7.000.000	7.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	7.000.000	7.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
14KL	Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	0	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	1.850.000				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	0	1.850.000				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
14KM	Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
144X	Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
144Y	Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
144Z	Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	6.643.128	0	9.612.374	9.612.374	3.541.374	0	0	3.541.374				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	1.213.000	1.213.000	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	6.643.128	0	3.541.374	3.541.374	3.541.374	0	0	3.541.374				
CONSTRUÇÃO DE DOIS ACOSTAMENTOS DA PISTA 200 ENTRE A PORTARIA PRINCIPAL E O VIADUTO.		0	0				0	0		O EDITAL DE LICITAÇÃO ESTÁ EM ELABORAÇÃO.		--	--
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO AVANÇADO DE CONTROLE DE TRÁFEGO NO PORTO DE ITAGUAÍ (RJ).		6.643.128	0				0	0		PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO.		MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.
Fonte	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	4.858.000	4.858.000	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO EM ANDAMENTO
FONTE: RECURSOS DO TESOURO

Exercício: 2012

Valores em R\$ 1,00

PROJETO				2012									
Cód	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2011	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
				Previstos	Aprovados	Disponíveis							
145B	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	3.769.690	0	14.808.775	14.808.775	13.870.331	2.301.170	11.093	13.859.238				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	938.444	938.444	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	3.769.690	0	13.870.331	13.870.331	13.870.331	2.301.170	11.093	13.859.238				
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UERS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.		339.465	0				0	0		CONTRATO C-SUPIUR Nº 106/2011 ASSINADO EM 07/12/2011.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA – ISPS-CODE.		1.279.055	0				150.000	11.093		CONTRATO C-SUPJUR Nº 057/2011 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DUTOS DE MÉDIA TENSÃO NA ÁREA DO CAIS DE SÃO CRISTÓVÃO NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.		1.986.151	0				1.986.151	0		CONTRATO C-SUPIUR Nº 047/2012 ASSINADO EM 15/05/2012.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS E SPRAY DE GÁS PIMENTA.		144.309	0				144.309	0		O PROCESSO ESTÁ EM FASE DE COMPRA NA DIVCOL.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRÔNICOS DE OUVIDO.		14.000	0				14.000	0		O PROCESSO ESTÁ EM FASE DE COMPRA NA DIVCOL.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO DE ARMAMENTO		6.709	0				6.709	0		O PROCESSO ESTÁ EM FASE DE COMPRA NA DIVCOL.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
145D	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Itaguaí (RJ)	6.895.753	2.786.039	4.570.493	4.570.493	4.154.335	1.303.712	403.076	3.751.259				
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	6.895.753	2.786.039	4.154.335	4.154.335	4.154.335	1.303.712	403.076	3.751.259				
PAVIMENTAÇÃO DA PORTARIA PRINCIPAL DO PORTO DE ITAGUAÍ (RJ)		3.344.894	2.786.039				401.261	313.648		CONTRATO C-SUPJUR Nº 018/2011 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	EXECUÇÃO EM ANDAMENTO.	
OBRAS COMPLEMENTARES DO PRÉDIO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO PORTUÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ (RJ).		698.761	0				698.761	79.720		CONTRATO C-SUPJUR Nº 028/2012 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA – ISPS-CODE.		719.098	0				203.690	9.708		CONTRATO C-SUPJUR Nº 057/2011 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2012.	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCAS PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS NO PORTO DE ITAGUAÍ (RJ).		2.133.000	0				0	0		AGUARDA A FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CESSÃO DE ÁREAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO.	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	116.158	116.158	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
20HM	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	3.872.524	0	5.767.876	5.767.876	3.767.876	0	0	3.767.876				
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	3.872.524	0	3.767.876	3.767.876	3.767.876	0	0	3.767.876				
CONSULTORIA COM FOCO NA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BÁSICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DE EMPREENDIMENTOS PORTUÁRIOS.		3.872.524	0				0	0		PESQUISA DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA CONCLUÍDOS. EDITAL EM FASE DE FINALIZAÇÃO.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.	
CONSULTORIA COM FOCO NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS DA CDRJ.		0	0				0	0		TERMO DE REFERÊNCIA EM ELABORAÇÃO NA DIMACO.	MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.	
Fonte	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
7376	Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	1.155.309	1.155.309	1.155.309	0	0	1.155.309				
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	1.155.309	1.155.309	1.155.309	0	0	1.155.309				
CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA DO CORPO ROCHOSO EXISTENTE NO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE ITAGUAÍ (RJ).		0	0				0	0		O PROCESSO ESTÁ EM FASE DE ESTUDOS.	MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.	
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0				
Fonte	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0				
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DOS SINAIS FLUTUANTES E FAROLETES PARA O SISTEMA DE BALIZAMENTO NÁUTICO NORMAM 17 MARINHA DO BRASIL.		1.760.000	0				0	0		--	--	--	
Fonte	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	224.501.444	224.501.444	215.050.000	0	0	215.050.000				
Fonte	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	110.625.961	2.786.039	127.134.091	127.134.091	127.134.091	3.604.882	414.169	126.719.922				
Fonte	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	1.760.000	0	8.734.158	8.734.158	0	0	0	0				
TOTAL		112.385.961	2.786.039	360.369.693	360.369.693	342.184.091	3.604.882	414.169	341.769.922				