
 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA				COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO FONTE: TESOURO OUTUBRO / 2011							Valores em R\$ 1,00		
PROJETO				2011									
Cód	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2010	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
				Previstos	Aprovados	Disponíveis							
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	9.311.850	4.853.414	7.567.131	7.567.131	4.687.705	4.331.747	1.679.394	3.008.311				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	8.350.767	4.853.414	4.567.131	4.567.131	1.803.863	1.803.863	1.679.394	124.469				
	Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).	3.038.803	2.605.259				433.543	309.448		CONTRATO C-SUPIUR Nº 037/2009 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	EXECUÇÃO EM ANDAMENTO.	
	Pavimentação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).	2.882.342	0				1.315.915	1.315.541		CONTRATO C-SUPIUR Nº 018/2011 PARALISADO.	ALTO	EXECUÇÃO PARALISADA.	
	Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ).	2.429.622	2.248.155				54.405	54.405		CONTRATO C-SUPIUR Nº 059/2010 – CONCLUÍDO.	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	961.083	0	3.000.000	3.000.000	2.883.842	2.527.884	0	2.883.842				
	Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.	719.098	0				719.098	0		CONTRATO C-SUPIUR Nº 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011.	MÉDIO	RECURSOS A SEREM REPASSADOS.	
	Contratação de empresa para elaboração de análise de risco e plano de segurança pública portuária – PSPP.	100.000	0				100.000	0		O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.	
	Construção de guaritas e edificação para gerador de emergência na portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ).	141.985	0				141.985	0		O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.	
	Pavimentação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).	2.882.342	0				1.566.801	0		CONTRATO C-SUPIUR Nº 018/2011 PARALISADO.	BAIXO	EXECUÇÃO PARALISADA.	
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	6.088.220	93.467	10.543.979	10.543.979	7.543.979	2.788.908	39.939	7.504.040				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	6.088.220	93.467	7.543.979	7.543.979	7.543.979	2.788.908	39.939	7.504.040				
	Construção da Sede da Guarda Portuária.	3.299.312	93.467				0	0		CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA DA PREFEITURA (RJ).	ALTO	EXECUÇÃO PARALISADA.	
	Implantação de Dispositivos de Segurança para Acesso de Pedestres no Portão 24 do RIOPOR.	39.939	0				39.939	39.939		CONTRATO C-SUPIUR Nº 098/2010 – CONCLUÍDO.	--	--	
	Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.	1.279.055	0				1.279.055	0		CONTRATO C-SUPIUR Nº 057/2011 ASSINADO EM 03/08/2011.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
	Aquisição de Porta Tonfas.	2.000	0				2.000	0		PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/2011, EFETUADO PELO SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUÁRIA.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
	Aquisição de Armamento para a Guarda Portuária	328.338	0				328.338	0		PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/2011, EFETUADO PELO SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUÁRIA.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
	Aquisição de Nobreak para a SUPGUA.	6.000	0				6.000	0		--	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
	Aquisição de espargidor spray de gás pimenta.	16.538	0				16.538	0		--	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
	Aquisição de coletes balísticos.	1.117.038	0				1.117.038	0		--	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	1.358.000	0	3.066.476	3.066.476	0	0	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	1.358.000	0	1.358.000	1.358.000	0	0	0	0				
	Aquisição de defensas sobressalentes.	1.358.000	0				0	0		EDITAL EM ELABORAÇÃO.	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	1.708.476	1.708.476	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	985.436	985.436	0	0	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	476.985	476.985	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	508.451	508.451	0	0	0	0				
	Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto.	0	0				0	0		EDITAL EM ELABORAÇÃO.	--	--	
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	10.033.923	10.033.923	3.032.923	0	0	3.032.923	O PROJETO BÁSICO FOI CONCLUÍDO COM VALOR INICIAL DE R\$ 6.918.708,20 A PREÇO DE 2006. ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM FASE DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONCLUSÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO			
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0				
	--	0	0				0	0		--	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	3.033.923	3.033.923	3.032.923	0	0	3.032.923				
	--	0	0				0	0		--	--	--	

<div>  <div> <b>COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO</b>            QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO            FONTE: TESOIRO            OUTUBRO / 2011         </div> </div>												
Valores em R\$ 1,00												
PROJETO				2011								
Cód	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2010	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução
				Previstos	Aprovados	Disponíveis						
12II	Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	598.102	0	600.000	600.000	0	598.102	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	598.102	0	600.000	600.000	0	598.102	0	0			
Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ).		598.102	0				598.102	0		LICITAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.	MÉDIO	RECURSOS A SEREM REPASSADOS.
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0			
Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de REFORÇO ESTRUTURAL DO CAIS DA GAMBOA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO.		8.725.060	0				8.725.060	0		CONCORRÊNCIA Nº 005/2011 MARCADA PARA 14/12/2011.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
Contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização das obras de reforço estrutural do cais da Gamboa.		3.274.940	0				3.274.940	0		O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
12LH	Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0			AGUARDANDO NOVAS DEFINIÇÕES PARA O ANDAMENTO DA AÇÃO.
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0			
--		0	0				0	0		--	--	--
12LI	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	2.803.877	0	78.000.000	78.000.000	47.529.130	2.803.877	529.130	47.000.000			
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	47.000.000			
--		0	0				0	0		--	--	--
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	2.803.877	0	31.000.000	31.000.000	529.130	2.803.877	529.130	0			CRÉDITO ESPECIAL REABERTO PELO DECRETO S/Nº, DE 28/01/2011.
Contratação dos Serviços de Engenharia Consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro (RJ).		2.248.743	0				2.248.743	0		O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA DIREXE.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
Contratação dos Serviços de Execução de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro (RJ).		555.134	0				555.134	529.130		CONTRATO C-SUPJUR Nº 034/2011 EM EXECUÇÃO.	--	--
Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de Construção do pier de atracação destinado a navios de passageiros no Porto do Rio de Janeiro		--	--				0	0		CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 MARCADA PARA 29/11/2011.	MÉDIO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	395.478	0	777.000	777.000	777.000	395.478	55.010	721.990			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	395.478	0	777.000	777.000	777.000	395.478	55.010	721.990			
Contratação de empresa especializada na fornecimento de central de videoconferência para implementação de salas de situação		55.018	0				55.018	55.010		CONTRATO C-SUPJUR Nº 083/2010 – CONCLUÍDO.	--	--
Contratação de empresa especializada para implantação de Projeto Executivo e construção da Unidade de Esterilização de Resíduos Sólidos – UERS		340.460	0				340.460	0		O PROCESSO ESTÁ EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferryviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	6.436.000	4.866.972	4.479.540	4.479.540	4.479.540	0	0	4.479.540			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	6.436.000	4.866.972	4.479.540	4.479.540	4.479.540	0	0	4.479.540			
Convênio técnico-financeiro entre CDRJ e município do RJ visando a implantação de um novo acesso ao Porto do Rio de Janeiro.		6.436.000	4.866.972				0	0		AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO COM A PREFEITURA(RJ).	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	103.178	103.178	0	0	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	103.178	103.178	0	0	0	0			
--		0	0				0	0		--	--	--
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	9.286.324	4.467.255	2.644.301	2.644.301	342.680	2.336.324	0	342.680			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	342.680	0	342.680	342.680	342.680	342.680	0	342.680			
Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro.		342.680	0				342.680	0		CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 MARCADA PARA 06/12/2011.	BAIXO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	8.943.644	4.467.255	2.301.621	2.301.621	0	1.993.644	0	0			
Recuperação e Modernização do Sistema Elétrico de Média Tensão no Porto do Rio de Janeiro.		4.698.379	4.467.255				0	0		O CONTRATO C-SUPJUR Nº 098/2006 ESTÁ ENCERRADO.	ALTO	O PROCESSO ESTÁ AGUARDANDO CONCLUSÃO.
Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do RIOPOR.		1.251.621	0				0	0		PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO.	MÉDIO	AGUARDA CONCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO.
Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS.		1.000.000	0				0	0		PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO.	MÉDIO	AGUARDA CONCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO.
Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro.		1.993.644	0				1.993.644	0		CONCORRÊNCIA Nº 007/2011 MARCADA PARA 06/12/2011.	BAIXO	AGUARDANDO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.



#### QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

OUTUBRO / 2011

Valores em R\$ 1,00

GRAU DE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO:
Baixo – execução em andamento e dentro do cronograma e/ou recursos já repassados;
Médio – execução em atraso e/ou recursos a serem repassados e/ou aguardando reabertura de crédito;
Alto – execução paralisada e/ou recursos cancelados.