

 DOCAS DO RIO AUTORIDADE PORTUÁRIA				COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO FONTE: TESOIRO JUNHO / 2011						Valores em R\$ 1,00			
PROJETO				2011									
Código	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2010	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
				Previstos	Aprovados	Disponíveis							
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	8.608.364	4.853.414	7.567.131	7.567.131	1.803.863	1.803.863	521.973	1.281.890				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	8.608.364	4.853.414	4.567.131	4.567.131	1.803.863	1.803.863	521.973	1.281.890				
Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).		2.496.747	2.605.259				433.543	0		CONTRATO C-SUPJUR 037/2009 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Pavimentação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí (RJ).		2.883.842	0				596.817	467.568		CONTRATO C-SUPJUR 018/2011 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ).		2.429.622	2.248.155				54.405	54.405		CONTRATO C-SUPJUR 059/2010 – CONCLUÍDO.	--	--	
Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.		798.153	0				719.098	0		PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	4.954.644	93.467	10.543.979	10.543.979	7.543.979	1.655.332	30.711	7.513.268				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	4.954.644	93.467	7.543.979	7.543.979	7.543.979	1.655.332	30.711	7.513.268				
Construção da Sede da Guarda Portuária.		3.299.312	93.467				0	0		CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA DA PREFEITURA (RJ).	ALTO	EXECUÇÃO PARALISADA.	
Implantação de Dispositivos de Segurança para Acesso de Pedestres no Portão 24 do RIOPOR.		39.939	0				39.939	30.711		CONTRATO C-SUPJUR 098/2010 EM EXECUÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Serviços de Recuperação e Melhorias do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.		1.279.055	0				1.279.055	0		PROCESSO EM FASE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Aquisição de Porta Tonfas.		2.000	0				2.000	0		PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/2011, EFETUADO PELO SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUÁRIA.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Aquisição de Armas não Letais.		328.338	0				328.338	0		PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/2011, EFETUADO PELO SUPERINTENDENTE DA GUARDA PORTUÁRIA.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Aquisição de Nobreak para a SUPGUA.		6.000	0				6.000	0		--	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
11HG	Implantação de Sistema de Defensas no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	1.358.000	0	3.066.476	3.066.476	0	0	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	1.358.000	0	1.358.000	1.358.000	0	0	0	0				
Aquisição de defensas sobressalentes.		1.358.000	0				0	0		EDITAL EM ELABORAÇÃO.	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	1.708.476	1.708.476	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	985.436	985.436	0	0	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	476.985	476.985	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	508.451	508.451	0	0	0	0				
Construção de dois acostamentos da Pista 200 entre a portaria principal e o viaduto.		0	0				0	0		EDITAL EM ELABORAÇÃO.	--	--	
12IG	Implantação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	10.033.923	10.033.923	3.032.923	0	0	3.032.923	O PROJETO BASICO FOI CONCLUÍDO COM VALOR INICIAL DE R\$ 6.918.708,20 A PREÇO DE 2006. ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM FASE DE ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONCLUSÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO.			
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	3.033.923	3.033.923	3.032.923	0	0	3.032.923				
--		0	0				0	0		--	--	--	



DOCAS DO RIO  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

# COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

FONTE: TESOIRO

JUNHO / 2011

Valores em R\$ 1,00

PROJETO				2011									
Código	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2010	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo		Grau de dificuldade de Execução	
				Previstos	Aprovados	Disponíveis							
12II	Complementação das Obras do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	598.102	0	600.000	600.000	0	0	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	598.102	0	600.000	600.000	0	0	0	0				
Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ).		598.102	0				0	0		LICITAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.		MÉDIO	RECURSOS A SEREM REPASSADOS.
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0		A AÇÃO ENCONTRA-SE COM O PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO.		
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
12LH	Reforço Estrutural do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0		AGUARDANDO NOVAS DEFINIÇÕES PARA O ANDAMENTO DA AÇÃO.		
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
12LI	Implantação de 3 Pieres de Atracação no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	2.859.008	0	78.000.000	78.000.000	0	2.859.008	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	2.859.008	0	31.000.000	31.000.000	0	2.859.008	0	0		CRÉDITO ESPECIAL REABERTO PELO DECRETO S/Nº, DE 28/01/2011.		
Contratação dos Serviços de Engenharia Consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro (RJ).		2.248.743	0				2.248.743	0		AGUARDA DEFINIÇÃO PARA REALIZAR A LICITAÇÃO.		--	--
Contratação dos Serviços de Execução de Sondagens Geotécnicas Mistas no Porto do Rio de Janeiro (RJ).		610.265	0				610.265	0		CONTRATO C-SUPIUR 034/2011 ASSINADO EM 30/05/2011.		--	--
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza (RJ)	395.478	0	777.000	777.000	777.000	395.478	55.010	721.990				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	395.478	0	777.000	777.000	777.000	395.478	55.010	721.990				
Contratação de empresa especializada no fornecimento de central de videoconferência para implementação de salas de situação.		55.018	0				55.018	55.010		CONTRATO C-SUPJUR 083/2010 EM EXECUÇÃO.		BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Contratação de empresa especializada para implantação de Projeto Executivo e construção da Unidade de Esterilização de Resíduos Sólidos – UERS.		340.460	0				340.460	0		SESSÃO DE ABERTURA MARCADA PARA DIA 16/08/2011.		BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio do Janeiro (RJ)	6.436.000	4.866.972	8.043.302	8.043.302	4.479.540	0	0	4.479.540				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	6.436.000	4.866.972	4.479.540	4.479.540	4.479.540	0	0	4.479.540				
Convênio técnico-financeiro entre CDRJ e município do RJ visando a implantação de um novo acesso ao Porto do Rio de Janeiro.		6.436.000	4.866.972				0	0		AGUARDANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO COM A PREFEITURA (RJ).		BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	3.563.762	3.563.762	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	103.178	103.178	0	0	0	0				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	0	0	103.178	103.178	0	0	0	0				
--		0	0				0	0		--	--	--	
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio do Janeiro (RJ)	9.286.324	4.467.255	2.644.301	2.644.301	342.680	2.336.324	0	342.680				
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	342.680	0	342.680	342.680	342.680	342.680	0	342.680				
Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro.		342.680	0				342.680	0		EDITAL EM ANÁLISE PARA ENCAMINHAR À DIREXE.		--	--
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	8.943.644	4.467.255	2.301.621	2.301.621	0	1.993.644	0	0				
Modernização do Sistema de Média Tensão no Porto do Rio de Janeiro.		4.698.379	4.467.255				0	0		RESTANDO A ÚLTIMA MEDIÇÃO QUE AGUARDA PROCEDIMENTOS DA LIGHT.		MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.



#### QUADRO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

JUNHO / 2011

Valores em R\$ 1,00

PROJETO				2011								
Código	Descrição	Valor dos Processos	Executado até 2010	Créditos			Compromissado	Executado	Saldo Disponível	Situação Atual do Processo	Grau de dificuldade de Execução	
				Previstos	Aprovados	Disponíveis						
	Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do RIOPOR.	1.251.621	0				0	0		PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO.	MÉDIO	AGUARDA CONCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO.
	Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho compreendido entre a SUB 17/18 e SE-CS.	1.000.000	0				0	0		PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO.	MÉDIO	AGUARDA CONCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO.
	Contratação dos serviços de construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro.	1.993.644	0				1.993.644	0		EDITAL EM ANÁLISE PARA ENCAMINHAR À DIREXE.	--	--
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos no Porto de Itaguaí (RJ)	0	0	37.924	37.924	0	0	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	37.924	37.924	0	0	0	0			
	--	0	0				0	0		--	--	--
6504	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente	3.250.000	0	7.867.876	7.867.876	509.956	0	0	509.956			
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	0	0	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0			
	--	0	0				0	0		--	--	--
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	0	0	509.956	509.956	509.956	0	0	509.956			
	--	0	0				0	0		--	--	--
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	3.250.000	0	3.257.920	3.257.920	0	0	0	0			
	Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários.	1.000.000	0				0	0		PROCESSO ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DA SUPJUR.	MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.
	Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ.	1.000.000	0				0	0		TERMO DE REFERÊNCIA EM ELABORAÇÃO PELA DIMACO.	MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.
	Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ.	250.000	0				0	0		ENVIADO PARA ANÁLISE E DECISÃO DA DIREXE.	MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.
	Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão.	1.000.000	0				0	0		TERMO DE REFERÊNCIA EM ELABORAÇÃO PELA DINFOR.	MÉDIO	AGUARDANDO DEFINIÇÃO.
7376	Dragagem de Aprofundamento Canal de Acesso e Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	1.221.522	0	1.896.300	1.896.300	1.448.298	292.989	0	1.448.298			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	1.221.522	0	1.896.300	1.896.300	1.448.298	292.989	0	1.448.298			
	Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao ITAPOR.	489.786	0				292.989	0		CONTRATO C-SUPJUR 020/2011 ASSINADO EM 15/04/2011.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
	Caracterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao ITAPOR.	731.736	0				0	0		A LICITAÇÃO NÃO OBTVE INTERESSADOS. AGUARDA DEFINIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO.	BAIXO	SALDO FINANCEIRO REABERTO EM 2011.
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0			
	Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faróletes para o sistema de balizamento náutico NORMAM 17 Marinha do Brasil.	1.760.000	0				0	0		PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO.	--	--
7412	Obras de Demarcação e Proteção das Áreas do Porto de Itaguaí (RJ)	2.133.000	0	2.133.000	2.133.000	0	0	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	2.133.000	0	2.133.000	2.133.000	0	0	0	0			
	Fornecimento e Instalação de Cercas para Proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ).	2.133.000	0				0	0		PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO.	--	--
Fonte:	Recursos do Tesouro – LOA	1.956.102	0	80.058.000	80.058.000	0	0	0	0			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Saldo Financeiro	21.958.688	9.813.854	25.373.894	25.373.894	19.938.239	4.490.342	607.694	19.330.545			
Fonte:	Recursos do Tesouro – Restos a Pagar	18.945.652	4.467.255	47.064.170	47.064.170	0	4.852.652	0	0			
TOTAL		42.860.443	14.281.109	152.496.064	152.496.064	19.938.239	9.342.994	607.694	19.330.545			
GRAU DE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO:												
Baixo – execução em andamento e dentro do cronograma e/ou recursos já repassados;												
Médio – execução em atraso e/ou recursos a serem repassados e/ou aguardando reabertura de crédito;												
Alto – execução paralisada e/ou recursos cancelados.												